

四日市港海岸 工事便り【令和8年2月】

~四日市の未来を支える災害に強い護岸へ~

Vol.3

沿岸地域の皆様へ 四日市港海岸直轄海岸保全施設整備事業の工事状況をお知らせします。

四日市港海岸直轄海岸保全施設整備事業の概要

事業目的


四日市港海岸において、海岸保全施設の耐震改良と嵩上げを実施することで、発生確率の高い津波(L1津波)や高潮(伊勢湾台風クラス)から地域住民の生命・財産を防護するとともに、企業活動を維持します。

事業内容

【整備施設】護岸(改良)3,862m、胸壁(改良)884m
樋門(改良)5基、陸閘(改良)11基


【総事業費】250億円

【事業期間】令和6年度～令和17年度



令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸(改良)本体工事の概要

塩浜地区IV工区護岸において、仮設工(仮護岸整備)、構造物撤去工、土工(掘削)、本体工(鋼管矢板打設)を実施します。【工期：令和7年9月4日～令和8年3月27日】




施工イメージ

国土交通省 中部地方整備局
四日市港湾事務所 海岸課
TEL:059-359-0163


工事進捗状況



施工箇所(上:撤去・掘削前、下:撤去・掘削後)



構造物撤去状況



掘削状況

鋼管矢板(完成)

・バックホウの先端に、ブレーカー(青色の機械)を取り付け、打撃によって、既設上部コンクリートを撤去しました。また、施工条件に応じて、リーチが異なるバックホウを使用し、掘削しました。

令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸(改良)本体工事 工程表

工種	年月日				令和7年		令和8年	
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工	10 20	10 20	10 20	10 20			10 20	
仮設工								
構造物撤去工					10 20	1月 年末年始 (休工)		
土工								
本体工(鋼管矢板工場製作)					1月 年末年始 (休工)			
本体工(鋼管矢板打設)						2月		
片付工							3月	

現場担当者より

平素は四日市港海岸直轄海岸保全施設整備事業に対して、ご理解・ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

11月より現地工事に着手している護岸(改良)工事は、既設上部コンクリートの撤去や既設護岸の背後にいる土砂及び石材の掘削、タイロッド(構造物を安定させる引張材)の撤去が完了し、護岸本体となる鋼管矢板の打込み準備が整いました。

また、鋼管矢板の工場製作も完了しました。2月中旬頃より順次、鋼管矢板を施工現場に陸上搬入し、振動工法(油圧式パイロハンマ)及び打撃工法(油圧ハンマ)にて打込みます。

今後も安全第一で整備してまいりますので、引き続き皆様のご支援・ご協力を賜りますようお願いいたします。