

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日																																										
契約業者名	株式会社おかむら																																										
契約業者の住所	愛知県名古屋市中川区宮脇町一丁目33番地																																										
工事の名称	令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事																																										
工事場所	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区																																										
工事種別	港湾土木工事																																										
工事内容 (変更した内容について)	<table border="1"><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>岸壁</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>裏込・裏理工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>裏込工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>防砂目地板</td><td>W=1.0m</td><td>原契約のとおり</td><td></td><td>154m</td><td></td></tr><tr><td>裏込材</td><td>1~70 kg/個</td><td>m</td><td>110.0</td><td>4,512m<sup>3</sup></td><td></td></tr><tr><td>防砂シート</td><td>高伸度シート</td><td>m</td><td>105.0</td><td>2,321m<sup>2</sup></td><td></td></tr></tbody></table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	岸壁						裏込・裏理工						裏込工						防砂目地板	W=1.0m	原契約のとおり		154m		裏込材	1~70 kg/個	m	110.0	4,512m <sup>3</sup>		防砂シート	高伸度シート	m	105.0	2,321m <sup>2</sup>	
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																						
岸壁																																											
裏込・裏理工																																											
裏込工																																											
防砂目地板	W=1.0m	原契約のとおり		154m																																							
裏込材	1~70 kg/個	m	110.0	4,512m <sup>3</sup>																																							
防砂シート	高伸度シート	m	105.0	2,321m <sup>2</sup>																																							
工期 (自)	原契約の通り																																										
工期 (至)	原契約の通り																																										
変更前の契約金額	¥205,931,000																																										
変更金額	¥13,420,000																																										
変更後の契約金額	¥219,351,000																																										
変更理由	別紙変更理由書のとおり																																										

# 変更理由書

案件名：令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事

受注者：株式会社 おかむら

本工事は、令和7年10月10日付で株式会社 おかむらと契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について」の追加

(適用条文: 契約書第19条)

2. 吊筋切断の追加(設計照査)

(適用条文: 契約書第18条)

3. 瀬取り時における安全監視船配備の追加

(適用条文: 契約書第19条)

4. 概算数量精査(裏込石、防砂シート)

(適用条文: 特記仕様書8-12)

5. 瀬取り時に配備する安全監視船の想定配備期間の変更

(適用条文: 契約書第19条)

6. 防砂シートの端部固定の追加

(適用条文: 契約書第18条、特記仕様書7-2(7))