

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	松岡建設株式会社
契約業者の住所	三重県三重郡川越町大字亀崎新田5 1 番地 1
工事の名称	令和7年度 四日市港外港地区東防波堤改良外工事
工事場所	外港地区東防波堤、四日市市三田町地先、四日市市霞二丁目地内
工事種別	港湾土木工事
工事内容 (変更した内容について)	別紙のとおり
工期(自)	原契約の通り
工期(至)	原契約の通り
変更前の契約金額	¥196,900,000
変更金額	¥24,750,000
変更後の契約金額	¥221,650,000
変更理由	・別紙変更理由書のとおり

別紙

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
東防波堤 構造物撤去工					
ブロック撤去(1)	26 t/個	個	19		L型(壁部)
ブロック撤去(3)	15~19t	個	3		L型(階段部)
コンクリート撤去	鉄筋	m	60.35		L型(底版部)
本体内工(ブロック式)					
本体ブロック製作	3.0×4.0×5.1	個	原契約のとおり		
本体ブロック据付	33 t/個	個	原契約のとおり		支給材料 11 個
底版コンクリート		m	60.46		
作業ヤード整備		m ²	590		捨コンクリート (石原地区)
作業ヤード撤去	無筋	m ²	910		捨コンクリート (北ふ頭地区)
岸壁(W26) 付属工					
防眩材撤去・設置	V型-800mmH×2000mm	個	2		購入品
岸壁(W80) 舗装工					
切削オーバーレイ	舗装厚 5 cm	m ²	3,411		うち夜間 1,820m ²

変更理由書

案件名： 令和7年度 四日市港外港地区東防波堤改良外工事

受注者： 松岡建設株式会社

本工事は、令和7年4月17日付で松岡建設株式会社と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 「南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒・巨大地震注意】発表時の対応」の追加
(適用条文: 契約書第19条)
2. 施工実態調査の追加
(適用条文: 契約書第19条)
3. 設計照査に基づく数量変更(海上重機運搬の往復回数追加)
(適用条文: 契約書第18条)
4. 石原地区作業ヤード整備の追加
(適用条文: 契約書第18条、特記仕様書8-10)
5. W80号岸壁の舗装の変更
(概算数量精査、切削オーバーレイの一部夜間施工への変更、交通誘導員追加等)
(適用条文: 契約書第18条)
6. 現況不一致に伴う追加・変更(ブロック切断箇所変更、階段撤去追加)
(適用条文: 契約書第18条、特記仕様書8-3)
7. 「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について」の追加
(適用条文: 契約書第19条)
8. 北ふ頭の函台撤去追加
(適用条文: 契約書第19条)
9. 排水処分費の計上
(適用条文: 特記仕様書7-2(3))
10. 概算数量精査(東防波堤、W26)
(適用条文: 特記仕様書8-3)
11. 試行工事の精査
・遠隔臨場
・快適トイレ設置
・ICT活用
(適用条文: 契約書第18条)